


令和元年10月発生 台風第19号（東日本台風） 災害 佐久穂町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し

令和2年8月1日 現在


この資料は、佐久穂町で実施している、又は実施予定の復旧・復興事業執行に関するスケジュールを整理したものです。記載内容は公表時点におけるスケジュールを記載したものであり、状況に応じて変更されます。そのため、定期的に見直しながらか公表をしていく予定ですので、「現在」日にご留意ください。



長野県佐久穂町



佐久穂町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し 令和2年8月1日 現在

| 分類 | 事業 | 担当課・係 | 事業概要 (被災状況・復興目標) | 現時点の状況 | 今後の事業実施方針 | 実施スケジュール (1Q:4月~6月 2Q:7月~9月 3Q:10月~12月 4Q:1月~3月) | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|------------|----------------------------|-------------------|---|---|---|--|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------------|--|----|
| | | | | | | 令和元年度 | | | | 令和2年度 | | | | 令和3年度 | | | | 令和4年度 以降 | | |
| | | | | | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | | | |
| 防災 | 佐久穂町 地域防災 計画修正 事業 | 総務課 庶務係 | 地域防災計画の修正と共に実情(実績)を反映した避難計画(避難地・運営等)の策定 | 国や県の台風19号災害対応状況(避難所関係)を踏まえた修正を予定 | 現在県で進めているレベル2(L2, 1000年確率)対応のハザードマップを考慮した計画の修正を行うか、また千曲川のL2のみでなく、支流河川も考慮した修正を行うか検討が必要 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 被災者見 守り・相談 支援等事業 | 健康福祉 課 福祉 係 | 生活支援・地域さ えあいセンターの運 営 | R2/1/17 開設 週1日、個別訪 問 実施中 | 設置、運営 | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフラ 復旧 | 補助事業 公共土木 | 建設課 建設係 | 道路復旧10箇所 護岸堤防道路の崩 落・県工事が終了 後速やかに完工さ せる。 | 10箇所中9箇所 が発注済みで あり、県の護岸 工事等の実施 に合わせて施 工していく。 | 県発注の護岸工事完了後に速やかに復旧工事を実施する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助事業 公共土木 | 建設課 建設係 | 橋梁架替 5箇所 落橋及び通行不可 能な状況・上部工の 製作を速やかに行 い架設する。 | 地質調査が完 了し、設計変更 協議用の設計 を進めている。 | 本設計完了後の設計書が出来次第発注し、下部工事と並行し上部工の製作を実施し、架設を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | |



佐久穂町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し 令和2年8月1日 現在

| 分類 | 事業 | 担当課・係 | 事業概要 (被災状況・復興目標) | 現時点の状況 | 今後の事業実施方針 | 実施スケジュール (1Q:4月~6月 2Q:7月~9月 3Q:10月~12月 4Q:1月~3月) | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|-------|--------------|------------|--|--|---|--|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------------|--|----|
| | | | | | | 令和元年度 | | | | 令和2年度 | | | | 令和3年度 | | | | 令和4年度 以降 | | |
| | | | | | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | | | |
| 河川復旧 | 補助事業 公共土木 | 建設課 建設係 | 河川復旧 6箇所 護岸の崩落および 河床洗掘・令和2年 度中に完工させる。 | 6箇所すべて発注済みであり、うち4箇所は工事に着手している。 | 令和2年度中に施工を実施し、完工させる。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 農地復旧等 | 補助事業 農地 | 建設課 建設係 | 農地86箇所 | 73箇所を発注し、12箇所が完了した。 | 復旧前に作付けした農地は、収穫後着手する予定。県の河川復旧工事に関係する箇所は、県と復旧時期等を協議する。河川工事の進捗状況により復旧時期が令和3年度になる可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助事業 水路 | 建設課 建設係 | 水路37箇所 | 24箇所を発注し、2箇所が完了した。土砂が堆積した水路は、撤去を行い、通水している。水路が流出した箇所は、仮設パイプにより通水している。 | 県の河川復旧工事に関係のない箇所は随時発注する。県の河川復旧工事に関係する箇所は、調整ができ次第発注する。 | | | | | | | | | | | | | | | |




佐久穂町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し 令和2年8月1日 現在

| 分類 | 事業 | 担当課・係 | 事業概要 (被災状況・復興目標) | 現時点の状況 | 今後の事業実施方針 | 実施スケジュール (1Q:4月~6月 2Q:7月~9月 3Q:10月~12月 4Q:1月~3月) | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|-----------|------------------------------|--------------|--|--------------------------------------|--|--|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------------|--|----|
| | | | | | | 令和元年度 | | | | 令和2年度 | | | | 令和3年度 | | | | 令和4年度 以降 | | |
| | | | | | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | | | |
| 農地 復旧等 | 補助事業 頭首工 | 建設課 建設係 | 頭首工46箇所 | 県護岸工事と調整する箇所は、県工事の受注者と随契を行っている。 | 県と河川協議が整い次第、発注を行う。河川内の工事は、非出水期以降(11月頃)に着手する予定。河川工事の進捗状況により復旧時期が令和3年度になる可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助事業 ため池 | 建設課 建設係 | ため池1箇所 | R2年3月竣工 竣工後、貯水し、ため池の利用を行っている。 | | | | | | | | | | | | | | 完了 | | |
| 林道 復旧 | 林道施設 災害復旧 事業 | 産業振興課 林務係 | 被災路線17路線 (100箇所) 補助災害55箇所 小災害30箇所 町単災害15箇所 | 令和2年度から本格的復旧を予定。令和元年度中は、応急的な復旧工事を施工中 | 生活道路的なもの、緊急迂回路的な箇所を優先する。令和3年度までに発注を行い5年度を目途に復旧を進める。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設 復旧 | 公共施設 社会体育 施設災害 復旧工事 | 生涯学習課 | 千ヶ日向グラウンド 法面復旧工事 L=46m | グラウンドAB面 ともに使用可 | 工事完了 | | | | | | | | | | | | | | | |

佐久穂町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し 令和2年8月1日 現在

| 分類 | 事業 | 担当課・係 | 事業概要 (被災状況・復興目標) | 現時点の状況 | 今後の事業実施方針 | 実施スケジュール (1Q:4月~6月 2Q:7月~9月 3Q:10月~12月 4Q:1月~3月) | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|-----------------|-------------|----------------|---|------------------------------|---------------------------|--|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------------|--|----|
| | | | | | | 令和元年度 | | | | 令和2年度 | | | | 令和3年度 | | | | 令和4年度 以降 | | |
| | | | | | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | | | |
| 災害 廃棄物 処理 | 片付けごみ | 住民税務課 生活環境係 | 災害により発生した家財や漂着物等の処分 | | 解体・撤去等対象建物からの随時発生分のみ対応する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 災害 廃棄物 | 被災建物等の解体・撤去 | 住民税務課 生活環境係 | 所有者の申請に基づく生活環境の保全に支障のある半壊以上の被災建物等の解体・撤去及び処分 | 公費解体の申請受付 公費解体申請建物等の調査設計 | 公費解体受付 公費解体・撤去及び処分の実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 被災建造物等解体 | | | 公費解体・撤去及び処分の実施 自費解体の償還払受付 | 自費解体償還払受付 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅 | 応急住宅修繕 | 総務課管財係 | 災害救助法による | | 救助期間1月(延長中) | | | | | | | | | | | | | | | |



佐久穂町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し 令和2年8月1日 現在

| 分類 | 事業 | 担当課・係 | 事業概要 (被災状況・復興目標) | 現時点の状況 | 今後の事業実施方針 | 実施スケジュール (1Q:4月~6月 2Q:7月~9月 3Q:10月~12月 4Q:1月~3月) | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|-------|----------|----------|---|--|---|--|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------------|--|----|--|
| | | | | | | 令和元年度 | | | | 令和2年度 | | | | 令和3年度 | | | | 令和4年度 以降 | | | |
| | | | | | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | | | | |
| 宅地・住宅 | 生活再建支援制度 | 健康福祉課福祉係 | 被災者生活再建支援法 (国 19件、 県・町 43件) | 国 16件 県・町 25件 | 申請期間13月・37月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生活援護資金 | 健康福祉課福祉係 | 被災者生活再建支援法 | 2件 | 償還期間10年 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被災者支援 | 義援金配分 | 会計室 | 全壊11件 大規模半壊8件 半壊42件 一部損壊5件 計66件 | 県義援金 2回配分 (口座情報判明順に振込) 計32,821千円 町義援金7,700千円 | 義援金募集 (R2/3/31まで) 義援金配分 県3回目 (時期不明) 町2回目 (4月配分予定) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

